

动土安全作业票

编号: DTXB02142025004

作业申请单位	西部管道/乌鲁木齐输油气分公司/乌鲁木齐作业区	作业申请人	马克智	作业申请时间	2025年04月13日10时49分
作业单位	甘肃海润源建设工程有限公司		作业地点	西三线kp690+199m	
监护人	吕西宁,马克智		作业负责人	李玉清	
关联的作业许可证和其他特殊作业安全作业票编号					
序号	作业名称	作业编号	创建时间		
1	作业许可证	ZYXB02142025028	2025-04-13 10:27		
作业范围、内容、方式（包括深度、面积，并附简图）： 西三线kp690+199m人机配开挖作业坑，开挖深度3米。					
					
风险辨识结果 (符合“√”)		☒ 火灾爆炸 ☐ 高压介质 ☐ 惰性气体 ☒ 中毒、窒息 ☒ 机械伤害 ☐ 易燃性物质 ☒ 坍塌、塌方 ☐ 空间内活动受限 ☐ 停电 ☐ 火灾、爆炸 ☐ 不利天气 ☐ 高温、低温 ☐ 火花、静电 ☒ 淹没、掩埋 ☐ 人员 ☐ 触电 ☒ 转动设备 ☒ 坠落、滑跌 ☐ 噪音 ☐ 辐射 ☐ 其他: _____			
序号	安全措施			是否涉及 (已落实打√, 不涉及打×)	确认人
1	地下电力电缆、通信电（光）缆、局域网络电（光）缆已确认，保护措施已落实。			×	吕西宁马克智
2	地下给排水、消防管线、工艺管线已确认，保护措施已落实。			×	吕西宁马克智
3	已按作业方案图划线和立桩。			√	吕西宁马克智
4	作业现场围栏、警戒线、警告牌、夜间警示灯已按要求设置。			√	吕西宁马克智
5	已进行放坡处理和固壁支撑。			√	吕西宁马克智
6	道路施工作业已报：交通、消防、安全监督部门、应急中心。			×	吕西宁马克智
7	现场夜间有充足照明：A.36V、24V、12V防水型灯；B.36V、24V、12V防爆型灯。			×	吕西宁马克智
8	作业人员配备有必要的个人防护装备。			√	吕西宁马克智

10	其他相关特殊作业已办理相应安全作业票。			✓	吕西宁马克智
11	其他安全措施： 无 编制人：马克智				吕西宁马克智
现场安全交底人		马克智	接受交底人	李玉清, 王记堂, 斯莱曼, 吕西宁	
有关水、电、汽、工艺、设备、消防、安全等专业业务管理人员（部门）会签意见 签字：/					
作业监护人		本人已阅读作业票并确认现场已满足作业条件，作业期间承诺一直坚守现场。 签字：马克智 吕西宁 2025年04月13日11时07分			
作业单位负责人意见		本人已阅读作业票并确认现场已满足作业条件，作业期间承诺坚守现场，同意作业。 签字：李玉清 2025年04月13日11时07分			
作业相关方意见		本人确认收到作业票，了解作业对本单位的影响，将派员对此项工作给予关注，并保持联系。 单位：无 确认人：无			
动土作业批准人意见		我已审核过本作业票相关文件，并确认符合公司安全管理规定的要求，因此，我同意作业。 作业批准人：张修明 2025年04月13日11时10分			
动土作业实施时间		自 2025年04月13日11时10分 至 2025年04月14日11时06分 止			
作业票关闭		作业已完成，现场确认无任何隐患，申请关闭作业。	作业单位负责人： 李玉清 2025年04月14日11时04分	相关方： /	作业批准人： 张修明 2025年04月14日11时06分
作业票取消		因以下原因，此作业票取消： /	作业单位负责人： /	相关方： /	作业批准人： /

附件一

作业人员安全教育记录

作业单位名称	甘肃海润源建设工程有限公司				
作业项目名称	西部管道乌鲁木齐分公司2025年环焊缝开挖与修复项目(西三线)				
培训时间及地点	乌鲁木齐作业区25年4月11日				
授课人	马克智				
课 时	8 小时				
培训内容	1. 本单位安全生产基本情况及安全生产基本知识(包括但不限于危险物质 安全性质等)； 2. 本单位安全生产规章制度和劳动纪律； 3. 作业区域HSE管理要求； 4. 施工方案、施工作业标准、规范、操作规程； 5. 作业许可管理要求； 6. 现场作业风险、管控措施及应急处置措施等； 7. 相关事故案例等； 8. 对站场的重要设施造成的影响及应对措施； 9. 现场的紧急集合点； 10. 其他；				
培训考核	笔试合格 ☒ 口头面试 ☐ 通过实际操作 ☐				
承诺：我(以下签字人)明白以上培训内容要求且自愿遵守，并愿承担任何由于 违反安全管理要求带来的后果。					
序号	受训人签名	身份证号	序号	受训人签名	身份证号
1	王记堡	412825197712151570	10	艾力帕特尔·依明	652123198104191550
2	王建芳	412825196605088815	11	冯献伟	412825197405208352
3	李玉清	522223198209080312	12	斯莱曼·阿不力孜	65210119970515353X
4	吕西宁	412825198103068813	13	日杰普妮亚孜麦提妮 亚孜	653221198801051194
5	吕永齐	412825196608128819	14	阿不来提·阿不都力	652101198202062236
6	魏留新	412823197911100095	15	沙地克·艾山	652101199210302214
7	吕 利	412825198611018812	16	巴拉提尼亚孜·亚森	653221198912061117
8	翟文化	412825197905183798	17	阿帕尔·帕塔尔	652101197702043512
9	吕贵平	412825197405200325	18	阿不米克木·阿木力 米提	652123197608251532
受训人确认已明白培训内容且保证遵守该管理要求后，方可签名，对未掌握培训内 容的受训者需再进行培训。该培训记录有效期为一年。					
作业单位主要负责人或分管负责人签字： 李玉清 2025年04月11日					

保存单位：作业区(属地单位)
保存期限：一年

附件二


作业安全分析表（缺失）

附件三：

安全技术交底记录

作业名称	西部管道乌鲁木齐分公司2025年环焊缝开挖与修复项目(西三线)
	作业内容： 对乌鲁木齐作业区环焊缝开挖与修复共8处进行修复，主要施工内容为：环焊缝定位、探坑开挖、作业坑开挖；防腐层剥离；表面处理；无损检测(配合第三方单位开展)、数据 采集、缺陷点修复；防腐层恢复；探坑、作业坑回填；露管后24小时现场看护。
	(1)存在有害因素及风险：机械伤害、物体打击、人员坠落、坍塌掩埋、触电、中毒窒息、断缆、人员中暑 1、野外作业不小心跌倒、摔伤； 2、作业坑放坡不当或支护不合理作业坑塌方造成人员掩埋、伤亡； 3、防护措施不当造成人员跌落作业坑受伤害； 4、防腐层打磨机械使用不当造成人员受伤； 5、使用电火花检漏仪为穿戴绝缘防护用品造成人员触电； 6、未探明电缆位置进行暴力开挖造成电缆断缆事故； 7、人员作业时未保持有效安全距离造成工具伤害。 (2)工作要求及注意事项： 1、野外作业不得打闹，严格穿戴劳保防护用品； 2、严格按照要求进行放坡及时进行支护； 3、作业区域树立警示标志及拉设安全警戒线，无关人员不得进入作业区域； 4、严格按照操作规范使用工器具；

交底内容	5、严格要求作业人员穿戴劳保防护用品及绝缘手套进行作业； 6、先挖掘探坑探明电缆位置在进行作业坑的开挖，开挖过程不得使用蛮力挖掘，遇不明物体先小心平铲将不明物挖出； 7、作业人员保持安全有效距离进行作业，要求三穿一戴上岗。 8、合理安排工作时间，避开高温时段，现场配备防暑降温药品。 (3)技术交底： 1、作业步骤：测量、定位放线—征地→清理障碍物→探光缆→搭建围挡→开挖管沟→光缆保护—防腐层拆除—管道打磨→检测单位对焊缝检测—管道防腐—电火花检测—硬度检测—防腐层恢复→警示带铺设→人工回填→合格→竣工验收。 2、开挖前先确定缺陷点的位置，开挖探坑，探明光缆及管道走向后开挖作业坑，探坑开挖比例为1:1。每处放坡按照1:0.35计算，项目作业坑人工开挖放坡系数为1:0.35，防腐层修复长度+200mm，底宽为管径左右各加0.6m，每挖深1.5m做0.6m宽平台。 3、光缆采用两根L70角钢对扣，包裹硅芯管，并用铁线绑扎角钢，以保护硅芯管。 4、缺陷点修复：粘弹体防腐层由粘弹体防腐胶带+压敏胶型热收缩带组成，需要补强的部位采用玻璃纤维补强修复。 (4)其他要求： 严格按照挖掘作业方案进行开挖，作业前进行风险有效辨识。
------	--

		绘制: 张叶龙 审核: 张修明
四、作业安全技术措施及现场施工组织		
附: 动土作业专项方案		
五、作业单位审查意见(负责人)		
同意按此方案施工		签字: 徐明宗 2025年4月3日

